



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . - - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 066/2025

EMPENHO: 31 / 2026 N° SUB-EMPENHO: 1196 Data do Sub-Empenho: 20/05/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 6768 - CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883	Complemento: SALA 306 ANDAR 3
Bairro: CENTRO	Cidade: Estado:
CNPJ: 31.849.263/0001-01 Insc. Estadual:	CPF: RG:
Conta Corrente: 13010855-1 Agência: 4682	Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo PIX:	N° PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 19/01/2026

Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil
 Programa: 004 - EDUCALUZ
 Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
 Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência	N° Lic.: 001-2025CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 876-2025	1.609.000,00	74.909,56	1.534.090,44
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO N° 876/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°01/2025. OBRA N° 051/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/05/2026 À 18/05/2026. NFS-e: 202658.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	107.244,96	107.244,96	0,00

Data do Empenho: 19/01/2026 Data de Liquidação: 20/05/2026



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS	1.879,79
2.1.8.8.1.01.08.00.00.009	ISS - Fonte 1542	2.681,12
		Valor Retido 4.560,91
## Cento e dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos ##		Valor Líquido 102.684,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	19/05/2026	202658	U			107.244,96
Quantidade: 1						Total: 107.244,96

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	107.244,96

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/05/2026.  _____ MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/05/2026, podendo efetuar o pagamento.  _____ NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408
--	---

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
 EM 24/05/2026
 CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
 CONTROLADOR INTERNO
 PORTARIA 012/2026





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: . . - SANTALUZ - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 066/2025

EMPENHO: 31 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 1196 Data do Sub-Empenho: 20/05/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR					
Nome:	6768 - CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883			Complemento: SALA 306 ANDAR 3	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:		
CNPJ:	31.849.263/0001-01	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta Corrente:	13010855-1	Agência: 4682	Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
Tipo PIX:	Nº PIX:				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 19/01/2026
Reduzido:	1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	



Unidade:	0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função:	12 - Educação				
Sub-Função:	365 - Educação Infantil				
Programa:	004 - EDUCALUZ				
Ação:	1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil				
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes				
Fonte:	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				
Sub-Elemento:	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO				

Modalidade: (Lei 14133/21) Concorrência	Nº Lic.: 001-2025CE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 876-2025	1.609.000,00	74.909,56	1.534.090,44
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.CONFORME CONTRATO Nº 876/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025.	107.244,96	107.244,96

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	16 - PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SRV	1	107.244,96	107.244,96

Cento e sete mil e duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos ## 107.244,96

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/05/2026.</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">MARLI NUNES LIMA Secretária de Educação CPF: 930.248.435-15</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/05/2026</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">NAIARA DA CUNHA CARMO Diretor Contábil Matrícula: 6408</p>
--	---

4287854



Santaluz, 20/05/2026

A empresa:

CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 306 ANDAR , CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA

ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO
FONTE DE PAGAMENTO:
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
FUNDEB
HISTÓRICO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.
Processo Licitatório: CP 001/2025
Contrato: 876/2025 Processo administrativo: 066/2025 Nº da obra: 051/2025
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 202658 VALOR DA NOTA: R\$ 107.244,96 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2026 A 18/05/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO. RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM , RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP, DCTFWEB CP .

Atenciosamente,

Tony Felix Andrade

TONY FELIX ANDRADE
ENG.CIVL
CREA BA 0520696778





MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
202658
 Data e Hora de Emissão
19/05/2026 15:01:40
 Código de Verificação
AA2BE7E62

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.849.263/0001-01** Inscrição Estadual
 Inscrição **0010045439**
 Nome/Razão **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
 Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SALA 306 ANDAR 3**
 Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
 CEP: **42702-400** Email: **GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual:
 Inscrição
 Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
 Endereço: **praça coronel José leitão, 06**
 Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
 CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTALUZ-BA N DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0662025 N DA OS 0512025 N DO CONTRATO 8762025 BM 11 PERIODO DA MEDICAO 01052026 A 18052026 VALOR TOTAL R\$ 107.244,96 VL MAO DE OBRA 50% R\$ 53.622,48 VALOR DE MATERIAL 50% R\$ 53.622,48 BC DE INSS R\$ 53.622,48 x 3,5% R\$ 1.876,79 BC DE ISS R\$ 53.622,48 x 2,50% R\$ 1.340,56 VALOR LIQUIDO R\$ 140.027,61 DADOS BANCARIOS BANCO SAFRA AG 0008 CC 588644-1

Substituicao da nota n 57

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
<input checked="" type="checkbox"/>	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
<input type="checkbox"/>	O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
<input type="checkbox"/>	A(s) Obra(s) foi(ram) efetuada(s)
EM 19/05/26	Tony Felix Andrade Assinatura

Tony Felix Andrade
 Engenharia Civil
 CREA-BA: 052.069.877.8

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **107.244,96**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifici

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
53.622,48	53.622,48	2,50	1340,56	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	1.876,79	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **104.027,61**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 05/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido
 NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores
 Benefício Municipal: -
 Optante pelo Simples Nacional



Autentique
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: **50,0%**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 635774	CONTRIBUINTE 119175 - CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			INSCRIÇÃO:
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT				NÚMERO: 1833
COMPLEMENTO: SL. 306	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 31.849.263/0001-01	R.G.:	ORGÃO		
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			C.N.P.J. / CPF: 30.731.257/0001-84	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 53.622,48	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$: 2.681,12	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 2.681,12
DADOS PARA PAGAMENTO				



DATA LANÇAMENTO: 21/05/2026	MÊS REFERÊNCIA: Maio	EXERCÍCIO: 2026	DATA EMISSÃO: 21/05/2026 08:48:40	DATA DE VENCIMENTO: 30/06/2026
INSTRUÇÕES: NFS-e Nº 202658 - DATA DE EMISSÃO: 19/05/2026			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.681,12
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
Vencimento original: 30/06/2026			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.681,12

Operador:



8171000026 . 1 81123906202 . 9 60630011200 . 4 00063577412 . 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8171000026 . 1 81123906202 . 9 60630011200 . 4 00063577412 . 8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Maio	Nº DAM: 635774	EXERCÍCIO: 2026	DATA: 21/05/2026 08:48:40	DATA VENCIMENTO: 30/06/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	2.681,12
CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			(=) VALOR A PAGAR - R\$	2.681,12



OBRA:
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA,
 LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA**

BANCOS
**SINAPI - 12/2024 - Bahia
 ORSE - 12/2024 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará**

BDI
 23,54%

Nº DA OBRA: 051/2025
 PERÍODO: 01/05/2026 A 18/05/2026

Nº DO
 CONTRATO: 876/2025

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 106,92%
 Mensalista: 64,40%

LOCALIDADE: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL,
 SANTALUZ-BA.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 11

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE				FINANCEIRO				
				PREVISTO	ATUAL	SALDO	ACUMULADO	PREVISTO	ATUAL	SALDO	ACUMULADO	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								53.790,08	0,00	1.140,73	52.649,35
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	156,29	128,00		3,00	125,00	20.005,12	0,00	468,87	19.536,25	
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	47,99	704,00			690,00	33.784,96	0,00	671,86	33.113,10	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							22.039,74	0,00	0,00	22.039,74	
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	413,32	6,00		0,00	6,00	2.479,92	0,00	0,00	2.479,92	
2.2	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 19MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADOS VEZES	m²	543,66	20,00		0,00	20,00	10.873,20	0,00	0,00	10.873,20	
2.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1.553,54	1,00		0,00	1,00	1.553,54	0,00	0,00	1.553,54	
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	88,72	80,40		0,00	80,40	7.133,08	0,00	0,00	7.133,08	
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							24.689,47	1.156,77	0,00	24.689,48	
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	59,21	32,74	13,20	0,00	32,74	1.938,54	781,57	0,00	1.938,55	
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24,04	259,55		0,00	259,55	6.239,58	0,00	0,00	6.239,58	
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	208,36	18,84		0,00	18,84	3.925,50	0,00	0,00	3.925,50	
3.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	26,02	20,98		0,00	20,98	546,15	0,00	0,00	546,15	
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	10,08	19,76		0,00	19,76	199,18	0,00	0,00	199,18	
3.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,14	38,20		0,00	38,20	81,74	0,00	0,00	81,74	
3.7	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	11,21	249,77		0,00	249,77	2.799,92	0,00	0,00	2.799,92	
3.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	13,31	7,00		0,00	7,00	93,17	0,00	0,00	93,17	
3.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,10	249,77		0,00	249,77	2.023,13	0,00	0,00	2.023,13	
3.10	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	4,90	26,82		0,00	26,82	131,41	0,00	0,00	131,41	
3.11	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	4,69	1430,95	80,00	0,00	1.430,95	6.711,15	375,20	0,00	6.711,15	
4	BOTA FORA							3.797,18	776,56	0,00	3.797,18	
4.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	28,53	63,36	13,20	0,00	63,36	1.807,66	376,60	0,00	1.807,66	
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	m³	30,30	63,36	13,20	0,00	63,36	1.919,80	399,96	0,00	1.919,80	



Eduardo Henrique Azevedo de Jesus
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
 LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Felix Andreia
Tony Felix Andreia
 Engenheira Civil
 CREA-BA: 052 019.277.8

4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_09/2024	m²	1,39	50,16			0,00	50,16	69,72	0,00	0,00	69,72	0,00	0,00	69,72
5	MOVIMENTO DE TERRA								20.249,99	0,00	0,00	20.249,99	0,00	0,00	20.249,99
5.1	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	H	48,20	8,00			0,00	8,00	385,60	0,00	0,00	385,60	0,00	0,00	385,60
5.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_09/2023	m²	106,83	270,19			0,00	270,19	28.864,39	0,00	0,00	28.864,39	0,00	0,00	28.864,39
6	FUNDAÇÃO								50.804,15	15.460,35	0,00	50.804,15	0,00	0,00	50.804,15
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	m³	108,09	8,33			0,00	8,33	900,39	0,00	0,00	900,39	0,00	0,00	900,39
6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORGAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	m³	98,35	27,45	2,30		0,00	27,45	2.699,71	226,21	0,00	2.699,71	0,00	0,00	2.699,71
6.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 LAF_05/2021	m³	521,06	22,27	8,06		0,00	22,27	11.804,01	4.198,74	0,00	11.804,01	0,00	0,00	11.804,01
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, ZDEMAÇOS, AF_09/2023	m²	41,79	104,32	0,00		0,00	104,32	4.359,53	0,00	0,00	4.359,53	0,00	0,00	4.359,53
6.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	13,82	791,05	378,89		0,00	791,05	10.932,31	5.233,50	0,00	10.932,31	0,00	0,00	10.932,31
6.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COMBETONEIRA 800 L, AF_05/2021	m²	569,34	2,48	0,29		0,00	2,48	1.411,96	165,11	0,00	1.411,96	0,00	0,00	1.411,96
6.7	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA PLASTIFICADA, E = 19 MM, AF_06/2020	m²	137,80	106,55	25,37		0,00	106,55	14.682,59	3.495,99	0,00	14.682,59	0,00	0,00	14.682,59
6.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO/EMBUÍDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	20,87	201,90	102,53		0,00	201,90	4.213,65	2.138,80	0,00	4.213,65	0,00	0,00	4.213,65
7	SUPERESTRUTURA								44.095,83	0,00	0,00	44.095,83	0,00	0,00	44.095,83
7.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	10,66	469,40			0,00	469,40	5.003,80	0,00	0,00	5.003,80	0,00	0,00	5.003,80
7.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 LAF_05/2021	m³	521,06	14,00			0,00	14,00	7.294,84	0,00	0,00	7.294,84	0,00	0,00	7.294,84
7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUÍDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	20,87	174,02			0,00	174,02	3.631,80	0,00	0,00	3.631,80	0,00	0,00	3.631,80
7.4	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	m²	153,17	155,99			0,00	155,99	23.892,99	0,00	0,00	23.892,99	0,00	0,00	23.892,99
7.5	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	kg	11,10	384,00			0,00	384,00	4.262,40	0,00	0,00	4.262,40	0,00	0,00	4.262,40
8	ALVENARIA								48.430,41	0,00	0,00	48.430,41	0,00	0,00	48.430,41
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m³	51,25	545,75			77,44	486,31	27.969,58	0,00	0,00	27.969,58	0,00	0,00	27.969,58
8.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANTITO CINZA POLIDO, ESP = 4CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	m²	644,97	13,02			0,00	13,02	8.397,50	0,00	0,00	8.397,50	0,00	0,00	8.397,50
8.3	Pedra granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	120,56	100,06			0,00	100,06	12.063,23	0,00	0,00	12.063,23	0,00	0,00	12.063,23
9	REVESTIMENTO								218.437,27	27.222,34	0,00	218.437,27	48.775,41	1.453,02	169.661,87
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	8,66	1112,62			176,00	936,62	9.657,54	0,00	0,00	9.657,54	0,00	0,00	9.657,54



Eduardo Henrique Azevedo de Jesus
 EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA BPA: 05222/89472

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
 LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Felix Andrade
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.055.677.8

9.2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAGOS). ESPESSURA DE 25 MIL. AF_09/2022	m²	43,21	1112,62	58,15	176,00	936,62	48.076,31	0,00	7.530,48	40.545,84
9.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, amêndoa, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco. Rev 01_08/2024	m²	91,14	225,45		0,00	225,45	20.547,51	0,00	0,00	20.547,51
9.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - LARANJA	m²	76,54	5,56		0,00	5,56	425,56	0,00	0,00	425,56
9.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - VERDE	m²	76,54	5,58		0,00	5,58	427,09	0,00	0,00	427,09
9.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - AZUL	m²	76,54	1,22		0,00	1,22	93,37	0,00	0,00	93,37
9.7	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ disco porcelanato urbanus natural Ret, NICEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	86,73	249,47		0,00	249,47	21.636,53	0,00	0,00	21.636,53
9.8	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Keynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	468,14	251,15	58,15	85,00	166,15	117.573,36	27.222,34	39.791,90	77.781,46
10	PISOS							139.506,68	0,00	387,58	139.109,10
10.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	90,20	354,47		0,00	354,47	31.973,19	0,00	0,00	31.973,19
10.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	92,58	315,04		0,00	315,04	29.166,40	0,00	0,00	29.166,40
10.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	2,59	315,04		0,00	315,04	815,95	0,00	0,00	815,95
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUES M². AF_02/2023, PE	m²	118,69	81,42		0,00	81,42	9.663,73	0,00	0,00	9.663,73
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_10/2022	m²	70,26	861,85		0,00	861,85	60.544,96	0,00	0,00	60.544,96
10.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (WEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).AF_01/2024	M	34,43	201,71		0,00	201,71	6.844,87	0,00	0,00	6.844,87
10.7	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	23,25	17,10		17,10	0,00	397,58	0,00	387,58	0,00
11	ESQUADRIAS							37.147,09	0,00	6.241,83	30.805,26
11.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS: BATENTE, ACABAMENTO COM AÇEITO, OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	189,17	32,58		0,00	32,58	6.456,37	0,00	0,00	6.456,37



Eduardo Henrique Azevedo de Jesus
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA-RN: 05221/04972

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
 LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Felix Andreoli
Tony Felix Andreoli
 Engenharia Civil
 CREA-BA: 052.063.877.8

11.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA. 80X210CM. EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	755,29	9,00	0,00	0,00	9,00	6.797,61	0,00	0,00	6.797,61
11.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA. E BATENTE METÁLICO. 80X210CM. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	669,19	2,00	0,00	0,00	2,00	1.338,38	0,00	0,00	1.338,38
11.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA. 80X210CM. EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	730,13	1,00	0,00	0,00	1,00	730,13	0,00	0,00	730,13
11.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO. INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	282,12	18,77	0,00	0,00	18,77	4.731,15	0,00	0,00	4.731,15
11.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	508,61	7,88	0,00	0,00	7,88	4.007,84	0,00	0,00	4.007,84
11.7	FECHADURA DE ENBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	179,17	12,00	0,00	0,00	12,00	2.150,04	0,00	0,00	2.150,04
11.8	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	429,83	10,92	0,00	0,00	10,92	4.693,74	0,00	0,00	4.693,74
11.9	Película Insulfilm aplicada ou Similar	m²	611,6	43,50	43,50	0,00	0,00	2.860,46	0,00	2.860,46	0,00
11.10	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, Isola metálica revestida 75 x 75mm, n.º 12, inclusive dobradiças e travancas/ferrocho	un	3.581,37	1,00	1,00	0,00	0,00	3.581,37	0,00	3.581,37	0,00
12	COBERTURA							259.794,60	0,00	27.352,15	232.432,45
12.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura p/Vigas-Talça Pratt e torçoes em UDC 127. 2 águas, sem lanterna, vão 10,01 e 20,0m, phiada 1 Ø oído ferro + 2 Ø esmalte epóxi branco, exceto fom, Telhas - Executada	m²	176,46	675,03	0,00	0,00	675,03	119.115,79	0,00	0,00	119.115,79
12.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TACAMENTO. AF_07/2019	m²	187,33	404,35	0,00	0,00	404,35	75.746,89	0,00	0,00	75.746,89
12.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	52,28	395,44	0,00	0,00	395,44	20.673,60	0,00	0,00	20.673,60
12.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 - DESENVOLVIMENTO DE 100,00 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	151,17	48,06	0,00	0,00	48,06	7.285,23	0,00	0,00	7.285,23
12.5	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	46,14	89,76	0,00	0,00	89,76	4.141,52	0,00	0,00	4.141,52
12.6	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+9); AF_11/2020_PA	m²	156,10	7,87	0,00	0,00	7,87	1.212,62	0,00	0,00	1.212,62
12.7	Telhamento com laja de fibra vegetal com betume onduline ecológica, 2,00 x 0,95 x 0,028 m NA COR BRANCA	m²	57,26	124,69	124,69	0,00	0,00	7.139,75	0,00	7.139,75	0,00
12.8	Chapim de concreto pré-moldado	m	48,50	88,00	0,00	0,00	88,00	4.276,80	0,00	0,00	4.276,80
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TACAMENTO. AF_07/2019	m²	66,11	270,68	270,68	0,00	0,00	17.894,65	0,00	17.894,65	0,00



Eduardo Henrique Azevedo de Jesus
EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPA 05221-08/17

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Faria Andreão
TONY FÁRIA ANDREÃO
Engenheiro Civil
CREA-BA-052.555-17.8

12.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	57,37	40,40		40,40	0,00	2.317,75	0,00	2.317,75	0,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							31.574,37	10.895,45	9.204,60	22.389,77
13.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,45	450,60		450,60	450,60	1.554,57	0,00	0,00	1.554,57
13.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,16	369,00		369,00	369,00	1.535,04	0,00	0,00	1.535,04
13.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,44	6,30		6,30	6,30	40,57	0,00	0,00	40,57
13.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,98	246,00		246,00	246,00	2.209,06	0,00	0,00	2.209,06
13.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,52	430,00		430,00	430,00	3.233,60	0,00	0,00	3.233,60
13.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,77	45,00		45,00	45,00	619,65	0,00	0,00	619,65
13.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	17,24	20,00		20,00	20,00	344,80	0,00	0,00	344,80
13.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	14,71	65,00		65,00	65,00	856,15	0,00	0,00	856,15
13.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,67	5,00		5,00	5,00	53,35	53,35	0,00	53,35
13.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,35	1,00		1,00	1,00	11,35	11,35	0,00	11,35
13.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,50	4,00		4,00	4,00	82,00	82,00	0,00	82,00
13.12	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha:bsca) 65KA	un	798,35	1,00		1,00	1,00	798,35	798,35	0,00	798,35
13.13	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	60,57	4,00		4,00	4,00	242,28	242,28	0,00	242,28
13.14	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	536,79	1,00		1,00	1,00	536,79	536,79	0,00	536,79
13.15	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOT. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	159,26	1,00		1,00	1,00	159,26	0,00	0,00	159,26
13.16	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo decobre lpo cordoalha	un	180,76	1,00		1,00	1,00	189,76	189,76	0,00	189,76
13.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO FISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,28	45,00		45,00	45,00	822,60	0,00	0,00	822,60
13.18	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,60	1,00		1,00	1,00	53,60	53,60	0,00	53,60
13.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,54	9,00		9,00	9,00	238,86	238,86	0,00	238,86
13.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,08	4,00		4,00	4,00	160,32	160,32	0,00	160,32
13.21	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	43,60	5,00		5,00	5,00	218,00	218,00	0,00	218,00
13.22	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	320,54	12,00		12,00	12,00	3.846,48	3.846,48	0,00	3.846,48



Edmundo Henrique de Jesus
 EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RP/ 0522149472

Tony Felix Andrade
 Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 092.056.77.8

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
 LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

13.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS); 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	69,14	1,00	1,00	0,00	0,00	69,14	69,14	0,00	69,14	0,00	69,14
13.24	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS); 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,95	23,00	23,00	0,00	0,00	1.309,85	1.309,85	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85
13.25	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA A TERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	42,96	4,00	4,00	0,00	0,00	171,84	171,84	0,00	171,84	0,00	171,84
13.26	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada 6000K de G-light ou similar - Rev01_11/2021	un	71,40	23,00	23,00	0,00	0,00	1.642,20	1.642,20	0,00	1.642,20	0,00	1.642,20
13.27	Luminária plafon de escotop em LED 10x10 cm, 6w 4000K bivoit, Avant ou similar	un	46,06	13,00	13,00	0,00	0,00	598,78	598,78	0,00	598,78	0,00	598,78
13.28	Poste de aço galvanizado cônico coníco reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Compost ref. Série 0005/classe 60 de Compost ou similar	un	1.534,10	6,00	6,00	0,00	0,00	9.204,60	9.204,60	0,00	9.204,60	0,00	9.204,60
13.29	Luminária tipo espelho para jardim com lâmpada led 3w	un	57,29	10,00	10,00	0,00	0,00	572,90	572,90	0,00	572,90	0,00	572,90
13.30	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,32	30,00	30,00	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60
14	INSTALAÇÕES ESGOTO							4.755,02	4.755,02	0,00	4.755,02	0,00	4.755,02
14.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	30,95	5,00	5,00	0,00	0,00	154,75	154,75	0,00	154,75	0,00	154,75
14.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	31,69	1,00	1,00	0,00	0,00	31,68	31,68	0,00	31,68	0,00	31,68
14.3	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTOSANITARIO. AF_08/2022	UN	44,40	2,00	2,00	0,00	0,00	88,80	88,80	0,00	88,80	0,00	88,80
14.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	UN	46,08	5,00	5,00	0,00	0,00	230,40	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40
14.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	34,43	65,16	65,16	0,00	0,00	2.243,46	2.243,46	0,00	2.243,46	0,00	2.243,46
14.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	9,63	1,00	1,00	0,00	0,00	9,62	9,62	0,00	9,62	0,00	9,62
14.7	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	17,03	7,00	7,00	0,00	0,00	119,21	119,21	0,00	119,21	0,00	119,21
14.8	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	UN	11,34	4,00	4,00	0,00	0,00	45,36	45,36	0,00	45,36	0,00	45,36
14.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	20,21	30,00	30,00	0,00	0,00	606,30	606,30	0,00	606,30	0,00	606,30
14.10	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 148 PESSOAS SERVIDAS NO PICO); RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M. ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	784,56	1,00	1,00	0,00	0,00	784,56	784,56	0,00	784,56	0,00	784,56
14.11	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	146,96	3,00	3,00	0,00	0,00	440,88	440,88	0,00	440,88	0,00	440,88
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							2.809,65	2.809,65	0,00	2.809,65	0,00	2.809,65
15.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,76	52,00	52,00	0,00	0,00	612,56	612,56	0,00	612,56	0,00	612,56
15.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,15	15,00	15,00	0,00	0,00	77,25	77,25	0,00	77,25	0,00	77,25
15.3	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,23	18,00	18,00	0,00	0,00	130,14	130,14	0,00	130,14	0,00	130,14



Edson Henrique de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RP/ 05221-89472

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
 LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony F. de Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA. 052.669.377.8

15.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	35,30	4,00	0,00	0,00	4,00	141,20	0,00	0,00	141,20
15.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COMACABAMENTO E CAMOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	81,36	7,00	0,00	0,00	7,00	569,52	0,00	0,00	569,52
15.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	401,23	2,00	0,00	0,00	2,00	802,46	0,00	0,00	802,46
15.7	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIORINFERIOR 15A250V -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	81,07	2,00	0,00	0,00	2,00	162,14	0,00	0,00	162,14
15.8	Flange pvc rígido roscável com sextavado e sem furos, diâm = 1 1/2" - Rev.01_10/2022	un	37,34	2,00	0,00	0,00	2,00	74,68	0,00	0,00	74,68
15.9	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	14,54	4,00	0,00	0,00	4,00	58,16	0,00	0,00	58,16
15.10	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	12,77	2,00	0,00	0,00	2,00	25,54	0,00	0,00	25,54
15.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	78,00	2,00	0,00	0,00	2,00	156,00	0,00	0,00	156,00
16	ACESSÓRIOS							18.238,21	4.212,82	7.344,51	8.894,70
16.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	483,05	3,00	0,00	0,00	3,00	1.449,15	1.448,15	0,00	1.448,15
16.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	750,95	2,00	0,00	0,00	2,00	1.501,90	1.501,90	0,00	1.501,90
16.3	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	51,45	5,00	5,00	0,00	0,00	257,25	0,00	257,25	0,00
16.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	270,49	4,00	4,00	0,00	0,00	1.081,96	0,00	1.081,96	0,00
16.5	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	270,49	4,00	4,00	0,00	0,00	1.081,96	0,00	1.081,96	0,00
16.6	BANCADA DE GRÁNITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	576,75	2,00	0,00	0,00	2,00	1.153,50	0,00	0,00	1.153,50
16.7	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim. 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1.760,56	1,00	0,00	0,00	1,00	1.760,56	0,00	0,00	1.760,56
16.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,56	9,00	0,00	0,00	9,00	95,04	95,04	0,00	95,04
16.9	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CURVA DE EMBUÍTR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	569,34	3,00	0,00	0,00	3,00	1.768,02	0,00	0,00	1.768,02
16.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	97,93	4,00	4,00	0,00	4,00	391,72	391,72	0,00	391,72
16.11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	805,88	2,00	2,00	0,00	0,00	1.611,76	0,00	1.611,76	0,00
16.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COM JUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	98,41	2,00	2,00	0,00	0,00	196,82	0,00	196,82	0,00
16.13	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1.152,10	1,00	1,00	0,00	0,00	1.152,10	0,00	1.152,10	0,00
16.14	Lavatório louça, linha guarapani, LOGASA ou similar, sem coluna, c/ válvula sifão, engate e torneira (merc. ref. 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp/7) ou similares	un	280,44	1,00	1,00	0,00	1,00	280,44	280,44	0,00	280,44
16.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	54,93	9,00	0,00	0,00	9,00	494,37	494,37	0,00	494,37
16.16	Bóia automática p/ caixa d'água - 15 amperes	un	77,80	4,00	4,00	0,00	0,00	311,20	0,00	311,20	0,00



AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Ferraz Andreão
Engenheiro Civil
CREA-BA: 0021178

Edson de Jesus
ENR. CIVIL - DECUÇÃO
CREA BPN: 0532149472

20.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10CM. AF_01/2024	m²	188,69	8,06	0,00	8,06	1.520,84	0,00	0,00	1.520,84	0,00	0,00	1.520,84
20.9	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRESOLO DE ALTA RESISTENCIA, AF_09/2021	m²	33,42	161,10	0,00	161,10	5.383,96	0,00	0,00	5.383,96	0,00	0,00	5.383,96
20.10	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	M	32,76	1,00	1,00	32,76	0,00	0,00	0,00	32,76	0,00	0,00	32,76
20.11	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	19,81	161,10	0,00	161,10	3.191,39	0,00	0,00	3.191,39	0,00	0,00	3.191,39
20.12	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEVARCAÇÃO EM QUADRAFOLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	14,92	110,00	0,00	110,00	1.841,20	0,00	0,00	1.841,20	0,00	0,00	1.841,20
20.13	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galvanizado e redes de polietileno fio 4mm (conjunto pilhas)	par	3.769,46	1,00	1,00	3.769,46	0,00	0,00	0,00	3.769,46	0,00	0,00	3.769,46
20.14	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM [ESPESURA 14 CM], FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, AF_10/2022	m³	97,84	9,26	0,00	9,26	905,99	0,00	0,00	905,99	0,00	0,00	905,99
20.15	Aro flexível para cesta basquete profissional, diam=45cm, fornecimento instalação	un	615,90	2,00	2,00	1.231,80	0,00	0,00	0,00	1.231,80	0,00	0,00	1.231,80
20.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	8,68	9,26	0,00	9,26	80,37	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00	80,37
20.17	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	42,82	9,26	0,00	9,26	394,66	0,00	0,00	394,66	0,00	0,00	394,66
20.18	FUNDO BELADOR AGRÍCOLO, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	4,07	9,26	0,00	9,26	37,69	0,00	0,00	37,69	0,00	0,00	37,69
20.19	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	15,20	9,26	0,00	9,26	140,75	0,00	0,00	140,75	0,00	0,00	140,75
20.20	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EMPAREDES DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	12,78	9,26	0,00	9,26	118,34	0,00	0,00	118,34	0,00	0,00	118,34
21	PLAYGROUND						40.166,14		6.499,72	15.376,68			24.639,46
21.1	Brimquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	11.177,70	1,00	1,00	11.177,70	0,00	0,00	0,00	11.177,70	0,00	0,00	11.177,70
21.2	Brimquedo - Giro-gira (cartrossa e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapea galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	3.455,05	1,00	1,00	3.455,05	0,00	0,00	0,00	3.455,05	0,00	0,00	3.455,05
21.3	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	232,05	28,01	28,01	28,01	6.499,72	0,00	0,00	6.499,72	0,00	0,00	6.499,72
21.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	92,58	89,96	0,00	89,96	8.328,49	0,00	0,00	8.328,49	0,00	0,00	8.328,49
21.5	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, inclusão colch, tipo, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	57,35	89,96	0,00	89,96	5.159,20	0,00	0,00	5.159,20	0,00	0,00	5.159,20
21.6	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM [ESPESURA 14 CM], FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_10/2022	m³	134,28	21,34	0,00	21,34	2.865,53	0,00	0,00	2.865,53	0,00	0,00	2.865,53
21.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	8,68	21,34	0,00	21,34	185,23	0,00	0,00	185,23	0,00	0,00	185,23
21.8	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS, AF_03/2024	m²	25,64	21,34	0,00	21,34	547,15	0,00	0,00	547,15	0,00	0,00	547,15



AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Ferraz Andreoli
Engenheiro Civil
CREA-BA 05221/6-7.8

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN 05221-6/472

21.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5:15 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	m³	619,07	1,19	0,00	1,19	736,69	0,00	0,00	736,69	0,00	736,69
21.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	m³	87,26	5,93	0,00	5,93	517,45	0,00	0,00	517,45	0,00	517,45
21.11	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	4,07	21,34	21,34	0,00	86,85	0,00	86,85	0,00	86,85	0,00
21.12	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	15,20	21,34	21,34	0,00	324,36	0,00	324,36	0,00	324,36	0,00
21.13	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	12,76	21,34	21,34	0,00	272,72	0,00	272,72	0,00	272,72	0,00
22	GRADIL						34.843,00	2.986,41	0,00	34.843,00	0,00	34.843,00
22.1	Gradil telado para subabação, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura conforme projeto	m²	285,30	111,66	0,00	111,66	31.856,59	0,00	0,00	31.856,59	0,00	31.856,59
22.2	PORTÃO DE ENTRADA	m²	285,30	10,00	10,00	10,00	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00	0,00	2.853,00
22.3	Dobraçãõ de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anel e parafusos	un	45,86	2,00	2,00	2,00	91,70	0,00	0,00	91,70	0,00	91,70
22.4	Ferroelho ou argola de fio redondo (alança ou similar) ref.(6'088 63mm) (2 1/2")	un	41,71	1,00	1,00	1,00	41,71	0,00	0,00	41,71	0,00	41,71
23	VERGAS E CONTRAVERGAS						2.435,52	0,00	0,00	2.435,52	0,00	2.435,52
23.1	VERGAS E CONTRA VERGA 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-60 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	m	29,74	83,58	0,00	83,58	2.435,52	0,00	0,00	2.435,52	0,00	2.435,52
24	JARDIM						16.416,78	0,00	0,00	16.416,78	0,00	0,00
24.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EMPLACAS, AF_07/2024	m²	16,88	236,00	236,00	0,00	3.983,68	0,00	0,00	3.983,68	0,00	0,00
24.2	Planta - Palmeira Vactibia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	1,481,36	5,00	5,00	0,00	7.406,90	0,00	0,00	7.406,90	0,00	0,00
24.3	PLANTA-MURTA	un	32,81	60,00	60,00	0,00	1.988,60	0,00	0,00	1.988,60	0,00	0,00
24.4	Banco com encaixo, comp=1,50m, largura=30cm, pl de ferro fundido e com 10 rãguas de madeira inclusive pintura	un	1,019,20	3,00	3,00	0,00	3.057,60	0,00	0,00	3.057,60	0,00	0,00
25	SERVICOS FINAIS						8.412,23	0,00	0,00	8.412,23	0,00	0,00
25.1	Limpeza geral	m²	2,26	1115,04	1,115,04	0,00	2.519,99	0,00	0,00	2.519,99	0,00	0,00
25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1.854,90	1,00	1,00	0,00	1.854,90	0,00	0,00	1.854,90	0,00	0,00
25.3	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado	un	186,37	12,00	12,00	0,00	2.236,44	0,00	0,00	2.236,44	0,00	0,00
25.4	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	120,06	15,00	15,00	0,00	1.800,90	0,00	0,00	1.800,90	0,00	0,00
26	FISCALIZAÇÃO DA OBRA						4.528,64	0,00	0,00	4.528,64	0,00	4.528,64
26.1	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	3,05	1484,80	0,00	1.484,80	4.528,64	0,00	0,00	4.528,64	0,00	4.528,64
MEDIÇÃO ATUAL										R\$ 1.229.503,31	R\$ 107.244,90	R\$ 1.061.569,91
ACUMULADO										R\$ 1.229.503,31	R\$ 107.244,90	R\$ 1.061.569,91
SALDO										R\$ 167.933,40	R\$ 167.933,40	R\$ 1.229.503,31
VALOR CONTRATUAL										R\$ 1.229.503,31	R\$ 1.229.503,31	R\$ 1.229.503,31



Edson de Matos A. de Jesus

CR Serviços e Construções LTDA
31.849.263/0001-01
Assinado de forma digital
por CR SERVICOS E
CONSTRUCOES
CONSTRUCOES
LTDA:31849263000101

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 306, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 092.091-77.8

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 01

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 16/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	-	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO
- 2) EXECUÇÃO ACM
- 3) SERVIÇOS DE PINTURA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Almeida
Engenheiro
CREA-BA: 052149472-7.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 02

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472 **PRAZO:** 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 17/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO
- 2) EXECUÇÃO ACM
- 3) SERVIÇOS DE PINTURA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Ferreira Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.069.877.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 03

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 18/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO
- 2) EXECUÇÃO ACM
- 3) SERVIÇOS DE PINTURA
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA, 052135177.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 19/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PRÁTICO		CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVEnte		ALAVANCA	1
COMPRADOR		PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO		MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 0522149472,8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 05

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 20/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEANTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO
- 2) EXECUÇÃO ACM
- 3) SERVIÇOS DE PINTURA
- 4) INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINÁRIAS, TOMADAS, DISJUNTORES,...)
- 5) INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andreada
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052149477.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 06

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 21/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO
- 2) EXECUÇÃO ACM
- 3) SERVIÇOS DE PINTURA
- 4) INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINÁRIAS, TOMADAS, DISJUNTORES,...)
- 5) INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.055.577.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 07

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 22/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO
- 2) EXECUÇÃO ACM
- 3) SERVIÇOS DE PINTURA
- 4) INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINÁRIAS, TOMADAS, DISJUNTORES,...)
- 5) INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472



Tony Ferraz Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.014.177.8

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 08

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA. **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 23/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	-	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	-	PEDREIRO	-	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	SERVEnte	-	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	-	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO
- 2) EXECUÇÃO ACM
- 3) SERVIÇOS DE PINTURA
- 4) INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINÁRIAS, TOMADAS, DISJUNTORES,...)
- 5) INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472



Tony Felix Andre de
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 05201/0377.8

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 09

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 24/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO
- 2) EXECUÇÃO ACM
- 3) SERVIÇOS DE PINTURA
- 4) INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINÁRIAS, TOMADAS, DISJUNTORES,...)
- 5) INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472



Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.068.877,8

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 10

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 25/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO
- 2) EXECUÇÃO ACM
- 3) SERVIÇOS DE PINTURA
- 4) INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINÁRIAS, TOMADAS, DISJUNTORES,...)
- 5) INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472



Tony Félix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 032149477.8

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 11

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 26/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PRÁTICO		CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVEnte		ALAVANCA	1
COMPRADOR		PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO		MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472



Tony André da Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052163-877.8

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº12

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 27/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO ACM
- 2) SERVIÇOS DE PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINÁRIAS, TOMADAS, DISJUNTORES,...)
- 4) INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO
- 5) INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472



Tony Ferraz Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 0521199595

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 13

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 28/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO ACM
- 2) SERVIÇOS DE PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINÁRIAS, TOMADAS, DISJUNTORES,...)
- 4) INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO
- 5) INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Azevedo de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 062.000.000/7.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 14

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA. **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 29/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO ACM
- 2) SERVIÇOS DE PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINÁRIAS,TOMADAS, DISJUNTORES,...)
- 4) INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO
- 5) INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472



Tony...
Engenheiro...
CREA BA: 000...
CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 15

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 30/04/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	-	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO ACM
- 2) SERVIÇOS DE PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINÁRIAS,TOMADAS, DISJUNTORES,...)
- 4) INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO
- 5) INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Azevedo
Engenheiro
CREA-BA. 052.119.959.5
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 16

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472 **PRAZO:** 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 01/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO ACM
- 2) SERVIÇOS DE PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINÁRIAS,TOMADAS, DISJUNTORES,...)
- 4) INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO
- 5) INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052.033.277-8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 17

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 02/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO ACM
- 2) SERVIÇOS DE PINTURA
- 3) INSTALAÇÃO ELETRICA (LUMINÁRIAS,TOMADAS, DISJUNTORES,...)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony F. Andrade
Eng. Civil - CREA
CREA-BA: 052.012.277.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 18

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472 **PRAZO:** 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 03/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PRÁTICO		CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVEnte		ALAVANCA	1
COMPRADOR		PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO		MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472



Tony Henrique Azevedo de Jesus
CONTRATANTE

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 19

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 04/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADORA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO
- LIMPEZA MANUAL
- CARGA E TRANSPORTE
- EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

Tony Ferraz André
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 0522149472-8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 20

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 05/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO
- LIMPEZA MANUAL
- CARGA E TRANSPORTE
- EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Ferraz
Engenheiro Civil
CREA-BA: 092.649.077.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 21

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 06/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO
- LIMPEZA MANUAL
- CARGA E TRANSPORTE
- EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS

MATERIAIS RECEBIDOS

-
-
-
-
-
-
-

OCORRÊNCIAS

-
-
-

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

Tony Felipe Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 0521199595
 CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 22

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472 **PRAZO:** 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 07/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- 2) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
- 3) EXECUÇÃO ACM
- 4) SERVIÇOS DE PINTURA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony F. ...
Engenheiro
CREA-BA: 0522149472.8
CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 23

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 08/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- 2) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
- 3) EXECUÇÃO ACM
- 4) SERVIÇOS DE PINTURA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony F. de Andrade
Engenheiro Civil
CREA RPN: 0522149472

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 24

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 09/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- 2) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
- 3) EXECUÇÃO ACM
- 4) SERVIÇOS DE PINTURA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 052 668.677.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 25

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 10/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PRÁTICO		CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVENTE		ALAVANCA	1
COMPRADOR		PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO		MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony F. de Almeida
Engenheiro Civil
CREA RPN: 0522149472

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 26

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 11/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- 2) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
- 3) EXECUÇÃO ACM
- 4) SERVIÇOS DE PINTURA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

Tony F. André
 Eng. Civil
 CREA-BA 002077778

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 27

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 12/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- 2) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
- 3) EXECUÇÃO ACM
- 4) SERVIÇOS DE PINTURA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

Tony Felipe Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 0522149472

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 28

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA. **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 13/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVENTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- 2) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
- 3) EXECUÇÃO ACM
- 4) SERVIÇOS DE PINTURA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

Tony F. ...
 CONTRATANTE

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 29

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 14/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- 2) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
- 3) EXECUÇÃO ACM
- 4) SERVIÇOS DE PINTURA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony F. ...
Engenheiro ...
CREA ...

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 30

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 15/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- 2) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
- 3) EXECUÇÃO ACM
- 4) SERVIÇOS DE PINTURA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony F...
CONTRATANTE

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 31

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472 **PRAZO:** 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 16/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEnte	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- 2) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
- 3) EXECUÇÃO ACM
- 4) SERVIÇOS DE PINTURA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony F. Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 0522149472

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 32

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA. **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 17/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO		PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL		PEDREIRO		ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PRÁTICO		CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SERVENTE		ALAVANCA	1
COMPRADOR		PINTOR		MARRETA	2
		CARPINTEIRO		MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADEIRA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SEM FRENTE DE SERVIÇO (DOMINGO)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

Tony F...
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 652.052/77.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 33

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA. **CONTRATO:** 876/2025 **RESP. TÉCNICO:** EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

ENDEREÇO: POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA **INÍCIO:** 19/08/2025 **Nº CREA:** 522149472
PRAZO: 8 meses **Nº DA ART:** BA20251199595

DATA: 18/05/2026

CONDIÇÕES DO TEMPO

	ENSOLARADO	NUBLADO	CHUVAS LEVES	CHUVAS FORTES
MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
FINANCEIRO		ENCARREGADO	1	PÁ	5
ENGENHEIRO CIVIL	1	PEDREIRO	2	ENXADA	5
TÉCNICO DE SEGURANÇA	-	PRÁTICO	-	CARRO DE MÃO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	SERVEANTE	6	ALAVANCA	1
COMPRADOR	-	PINTOR	1	MARRETA	2
		CARPINTEIRO	-	MAKITA	1
		ARMADOR		FURADEIRA	1
				EXTENSÃO	2
				PENEIRA	1
				RISCADERA	1
				BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
- 2) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS
- 3) EXECUÇÃO ACM
- 4) SERVIÇOS DE PINTURA
- 5)

MATERIAIS RECEBIDOS

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. Azevedo de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony...
Engenheiro Civil
CREA BA 0522149472.8

CONTRATANTE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BOLETIM DE MEDIÇÃO 11

Nº 11

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	CONTRATO:	876/2025	RESP. TÉCNICO:	EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENDEREÇO:	POVOADO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, SANTALUZ-BA.	Nº DA OBRA:	051/2025		
		INÍCIO:	19/08/2025	Nº CREA-BA:	522149472
		PRAZO:	8 meses	Nº DA ART:	BA20251199595

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Período: 01/05/2026 A 18/05/2026

1) DEMOLIÇÃO



Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
 ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
 CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 062.052.77.8



2) EXECUÇÃO FUNDAÇÃO



3) SERVIÇOS DE PINTURA



Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052034177.8





4) INSTALAÇÃO ELÉTRICA





Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andradá
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052.634.277.8





Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA: 052159177.8





ASSINATURAS

Eduardo Henrique A. de Jesus

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS
ENG. CIVIL - EXECUÇÃO
CREA RPN: 0522149472

Tony Felix Andrade
Tony Felix Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA. 052.069.677.8

CR SERVICOS E
CONSTRUCOES
LTDA:31849263000101

Assinado de forma digital por
CR SERVICOS E
CONSTRUCOES
LTDA:31849263000101





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 09/03/2026, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 31849263000101, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045439. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 09/03/2026 17:14:35, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 617416000073934120260309

Emitida via Internet, às 17:15:00 hs, do dia 09/03/2026

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20262269653**

RAZÃO SOCIAL	
CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
152.850.603	31.849.263/0001-01

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/05/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 31.849.263/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:40:21 do dia 23/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2026.

Código de controle da certidão: **4369.BEB9.10FF.770E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.849.263/0001-01

Certidão n°: 47144523/2026

Expedição: 11/05/2026, às 11:49:40

Validade: 07/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.849.263/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.849.263/0001-01
Razão Social: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1883 SALA 306 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/05/2026 a 09/06/2026

Certificação Número: 2026051113495348685533

Informação obtida em 19/05/2026 15:28:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251149773

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **0516025570**

Registro: **3000042339BA**

Empresa contratada: **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010334165-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

AVENIDA GETULIO VARGAS

Nº: **S/N**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Contrato: **876/2025**

Celebrado em: **26/06/2025**

Valor: **R\$ 984.493,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Boa Esperança

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Data de Início: **26/06/2025**

Previsão de término: **26/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-11.231145, -39.284359**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRRO	270,19	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	12,09	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA	498,91	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	727,20	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)	543,26	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF:
045.314.075-04

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47**

Registrada em: **27/06/2025**

Valor pago: **R\$ 271,47**

Nosso Número: **60608220**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y1byx
 Impresso em: 04/07/2025 às 13:42:04 por: , ip: 177.50.203.255





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20251199595

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
 CO-RESPONSÁVEL à BA20251149773

1. Responsável Técnico

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0522149472**

Registro: **3000153405BA**

Empresa contratada: **CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Registro : **0010334165-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Nº: **S/N**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Contrato: **876/2025**

Celebrado em: **26/06/2025**

Valor: **R\$ 984.493,79**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO Boa Esperança

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **SANTALUZ**

UF: **BA**

CEP: **48880000**

Data de Início: **26/06/2025**

Previsão de término: **26/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-11.231178, -39.284545**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**

CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO	270,19	m3
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	12,09	m3
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA	498,91	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	727,20	m2
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)	543,26	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDUARDO HENRIQUE AZEVEDO DE JESUS - CPF: 853.757.805-34

_____, _____ de _____ de _____

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ - CNPJ: 13.807.870/0001-19

9. Informações

A autenticação desta ART pode ser verificada em <https://crea-ba.sitac.com.br/publico/>

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **21/08/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **60852606**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dwx18
 Impresso em: 22/08/2025 às 11:27:31 por: .ip: 177.121.246.228

Data da consulta: 11/09/2025 11:09:03

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.849.263/0001-01**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/10/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	31.849.263/0001-01
Período apuração	04/2026	Número do Recibo	50000481824350
Data/Hora da Transmissão	17/05/2026 15:20:11	Identificação da Apuração de Débitos	40412847187 / eSocial 154303797 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000475501831
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	SALA 306 ANDAR 3	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7187406853
Correio Eletrônico	GUSTAVOSOUZA.CONTABIL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	06068716597
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	2.702,24		
Deduções	Salário Família: 108,06 Retenção Lei 9711/98: 2.594,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	178,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 178,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	6.749,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.749,88		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	324,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 324,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	1.012,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.012,48		
Saldo a Pagar	0,00		



Informações de Pagamento

18/05/2026 - 14:26
Pix em andamento



18/05/2026 - 14:26
Pix realizado

Beneficiário final

CEF MATRIZ

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Agência:** *****7**Conta:** *****5-5

Data e hora da transação

segunda-feira, 18 de maio de 2026 às 14:26

CPF/CNPJ

00.360.305/0001-04

Chave

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Valor

R\$ 2.699,87

ID da Transação

E31872495202605181726ISjhQK5OB4e

Código de Autenticação

01KRY1ZVEZ97ZM1NWK2BJ8F99M

Descrição

Conta de origem

CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Banco: 336 - Banco C6 S.A.**Agência:** *****1**Conta:** *****4-0

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

0800 660 6060



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	31.849.263/0001-01
Nome	CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	04/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	40412847187 / eSocial 154303797 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.880,55	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.086,56	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.967,11	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	060.687.165-97
Telefone	-



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/05/2026 15:20:11
Nº do recibo de entrega	0000050000481824350
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	31.849.263/0001-01



Relação Bancária

Página: 1/1

Empresa: CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ: 31849263000101

Ao Banco: Líquido a Pagar

Pela presente, autorizamos a debitar em nossa conta corrente, junto a esta agência, a importância total descrita abaixo, creditando aos nosso(s) colaborador(es), respectivamente, conforme relação.

abril/2026

Colaborador	Departamento	Agência	Operação	Conta	Líquido	Cpf
ADAILSON DE JESUS SILVA	GERAL.	-	N/I	-	1.286,15	07946319592
ADILSON SPINELLE DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	1.285,15	67101380549
CLAUDIONOR SOUZA BITENCOURT DE ARAUJO	GERAL.	-	N/I	-	790,88	97399523568
DONATO BRITO ARAUJO JUNIOR	GERAL.	-	N/I	-	486,46	86134635502
GEOVANE DOS SANTOS PINTO	GERAL.	-	N/I	-	1.286,15	06331332561
JEANDERSON ESTRELA LIMA	GERAL.	-	N/I	-	883,96	07702411589
JOAO JOSE DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	1.928,77	99780305572
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	1.286,15	04346781551
JOSEVALDO RIBEIRO	GERAL.	-	N/I	-	1.286,15	99101050559
KAIRON DOS SANTOS DE JESUS	GERAL.	-	N/I	-	714,91	08408693557
LUDMILA FERREIRA DE ALMEIDA	GERAL.	-	N/I	-	1.442,69	06068716597
MATHEUS CONCEICAO COSTA	GERAL.	-	N/I	-	519,57	10404108555
PAULO SILVA DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	1.286,15	02087492506
RAFAEL COSTA DA SILVA SOUZA	GERAL.	-	N/I	-	790,88	06223868596
REGINALDO SANTOS SILVA	GERAL.	-	N/I	-	790,88	03180982535
VALDEMIR DA CONCEICAO SILVA	GERAL.	-	N/I	-	1.286,15	02687964590
VALDINO DIAS DOS SANTOS	GERAL.	-	N/I	-	816,42	03403926575
Total de Colaboradores:	17				Valor Total:	18.167,47

Relatório de Lançamento de Rubricas

Estabelecimen to		Tomador:				
CR SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - Matriz						
Evento:			Período:			
TAXA ASSISTENCIAL C/R (percentual)			abril/2026 à abril/2026			
Departamento	Colaborador	Exercício	Base	Referência	Provento	Desconto
GERAL.	ADAILSON DE JESUS SILVA	04/2026	2.603,05	1,50		39,05
GERAL.	ADILSON SPINELLE DOS SANTOS	04/2026	2.603,05	1,50		39,05
GERAL.	CLAUDIONOR SOUZA BITENCOURT DE ARAUJO	04/2026	2.603,05	1,50		23,43
GERAL.	DONATO BRITO ARAUJO JUNIOR	04/2026	1.725,88	5,00		51,77
GERAL.	GEOVANE DOS SANTOS PINTO	04/2026	2.603,05	1,50		39,05
GERAL.	JEANDERSON ESTRELA LIMA	04/2026	1.654,08	1,50		24,81
GERAL.	JOAO JOSE DOS SANTOS	04/2026	3.965,68	1,50		59,49
GERAL.	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	04/2026	2.603,05	1,50		39,05
GERAL.	JOSEVALDO RIBEIRO	04/2026	2.603,05	1,50		39,05
GERAL.	KAIRON DOS SANTOS DE JESUS	04/2026	1.654,08	1,50		24,81
GERAL.	MATHEUS CONCEICAO COSTA	04/2026	1.654,08	1,50		14,89
GERAL.	PAULO SILVA DOS SANTOS	04/2026	2.603,05	1,50		39,05
GERAL.	RAFAEL COSTA DA SILVA SOUZA	04/2026	2.603,05	1,50		23,43
GERAL.	REGINALDO SANTOS SILVA	04/2026	2.603,05	1,50		23,43
GERAL.	VALDEMIR DA CONCEICAO SILVA	04/2026	2.603,05	1,50		39,05
GERAL.	VALDINO DIAS DOS SANTOS	04/2026	1.654,08	1,50		24,81
Sub total:					0,00	544,22
Total Geral:					0,00	544,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.699,87
Número da Guia: 0126051738671912-1 **Data Emissão:** 17/05/2026 15:23:37 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
31.849.263/0001-01		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ADAILSON DE JESUS SILVA	19	079.463.195-92	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026		ADILSON SPINELLE DOS SANTOS	16	671.013.805-49	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026		CLAUDIONOR SOUZA BITENCOURT DE ARAUJO	23	973.995.235-68	101	20/05/2026	Mensal	1.561,12	124,88	0,00	0,00	0,00	124,88
04/2026		DONATO BRITO ARAUJO JUNIOR	21	861.346.355-02	101	20/05/2026	Mensal	1.035,06	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
04/2026		GEOVANE DOS SANTOS PINTO	10	063.313.325-61	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026		JEANDERSON ESTRELA LIMA	5	077.024.115-89	101	20/05/2026	Mensal	1.654,08	132,32	0,00	0,00	0,00	132,32
04/2026		JOAO JOSE DOS SANTOS	13	997.803.055-72	101	20/05/2026	Mensal	3.965,68	317,25	0,00	0,00	0,00	317,25
04/2026		JOSE PEREIRA DOS SANTOS	7	043.467.815-51	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026		JOSEVALDO RIBEIRO	17	991.010.505-59	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026		KAIRON DOS SANTOS DE JESUS	15	084.086.935-57	101	20/05/2026	Mensal	1.543,81	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50
04/2026		MATHEUS CONCEICAO COSTA	20	104.041.085-55	101	20/05/2026	Mensal	992,00	79,36	0,00	0,00	0,00	79,36
04/2026		PAULO SILVA DOS SANTOS	18	020.874.925-06	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026		RAFAEL COSTA DA SILVA SOUZA	24	062.238.685-96	101	20/05/2026	Mensal	1.561,12	124,88	0,00	0,00	0,00	124,88
04/2026		REGINALDO SANTOS SILVA	22	031.809.825-35	101	20/05/2026	Mensal	1.561,12	124,88	0,00	0,00	0,00	124,88
04/2026		VALDEMIR DA CONCEICAO SILVA	14	026.879.645-90	101	20/05/2026	Mensal	2.603,05	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026		VALDINO DIAS DOS SANTOS	9	034.039.265-75	101	20/05/2026	Mensal	1.654,08	132,32	0,00	0,00	0,00	132,32
Total do Tomador							Sem Tomador	33.749,42	2.699,87	0,00	0,00	0,00	2.699,87
Total do Estabelecimento 31.849.263/0001-01								33.749,42	2.699,87	0,00	0,00	0,00	2.699,87
Total FGTS								33.749,42	2.699,87	0,00	0,00	0,00	2.699,87



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.699,87
Número da Guia: 0126051738671912-1 **Data Emissão:** 17/05/2026 15:23:37 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 31.849.263/0001-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	16	33.749,42	2.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,87
		Total FGTS	33.749,42	2.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,87

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.901/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.018/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para consulto ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 413 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ajta auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.908/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Adeta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.699,87
Número da Guia: 0126051738671912-1 **Data Emissão:** 17/05/2026 15:23:37 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	31.849.263/0001-01	16	33.749,42	2.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,87
		Total FGTS	33.749,42	2.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,87



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.699,87
Número da Guia: 0126051738671912-1 **Data Emissão:** 17/05/2026 15:23:37 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 31.849.263/0001-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	16	33.749,42	2.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,87
	Total FGTS		33.749,42	2.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,87





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 31.849.263 **Nome Empregador:** CR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.699,87
Número da Guia: 0126051738671912-1 **Data Emissão:** 17/05/2026 15:23:37 (Brasília) **Emitida por:** 31.849.263/0001-01 - CR SERVICOS E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2026	16	33.749,42	2.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,87	
	Total FGTS	33.749,42	2.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,87	

